

現会堂・牧師館から新会堂・牧師館への記録写真（2016年7~8月）②

2016年7月 2日（土）

基礎周囲配管工事 基礎の周囲に給排水の配管工事を行っています。



2016年7月16日（土）

基礎上の土台及び床板設置完了 土台及び床板を雨等で濡らさないため、シートで養生しています。



土台はシロアリ防除施工済みです。



2016年7月18日（月）

上棟 2日間に分けて行いました。1日目です。上棟前に岡田牧師が聖書を読み、祈りました。



シートをはずし、工事開始です。



最初に柱をたてていき、



次に梁（はり）をかけていきます。柱や梁（はり）の継手（つぎて）はボルトで締め付けます。



上棟一日目終了。登り梁（のぼりはり）と母屋（もや）までかけ、十字架を受ける壁の骨組みが完成しました。



2016年7月18日（月）

上棟 2日目です。屋根の垂木（たるき）をかけています。



上棟二日目終了。屋根の野地（のじ）板貼り付けまで終わりました。



教会正面。



会堂の礼拝堂講壇方向から。



継手ボルト接合写真。



2016年7月30日（土）

日本住宅保証検査機構（JIO）の躯体検査（金物中心）。問題なしで合格でした。

外壁にアルミサッシを取り付けています。



2016年8月 6日（土）

外壁のアルミサッシ取付後、透湿防水シートを貼り、縦胴縁（たてどうぶち）取付け、外壁材（窯業系サイディング横張）を取り付けています。建築委員会の委員が色彩現地確認及び現地視察を行いました。



2016年8月28日（日）

外壁及び屋根がほぼ完了しました。

